



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3936 del 09/10/2026

Proposta n. SERVOPPU 5866/2026

Oggetto: PNRR - (M5C2 - INVESTIMENTO 2.1) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - PER IL RECUPERO E INTEGRAZIONE DEL BASOLATO DI VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. - CONSORZIATA ESECUTRICE PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOC.COOP E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO AD ASSESTAMENTO FINALE - CUP: I93D21000410001 - CIG ACCORDO QUADRO: A01153FB3C - CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A05923A66C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165);

Richiamati:

- L'art. 4 del D.lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (Comma 1), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- il Decreto del Sindaco n. 25/2026 con il quale l'odierno disponente è stato confermato dirigente ad interim del Settore V ;

Premesso che:

Il Comune di Trapani, con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, risulta beneficiario delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Investimento 2.1 “Investimenti in Progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra cui l'intervento di “Recupero ed Integrazione del Basolato di via Cucuzzella e via Sant'Anna finalizzato a migliorare la qualità del Decoro Urbano e del Tessuto Sociale ed Ambientale nel Centro Storico, il cui importo finanziato è di € **308.289,00**.

PRESO ATTO CHE

- è stata avviata la procedura di gara mediante RDO n. 3743229 su MEPA del 19/09/2023 alla quale hanno partecipato n. 6 concorrenti, come si evince dal verbale del 29/09/2023 allegato alla Determina n. 3004 del 29/09/2023;
- Con Determina n. 3004 del 29/09/2023 si è disposta l'aggiudicazione degli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE, PIAZZE, PERCORSI PEDONALI DEL COMUNE DI TRAPANI (CIG: A01153FB3C) DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N°50/2016) SVOLTA IN MODALITÀ

TELEMATICA MEPA al **“CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.” (P.IVA 03539261200) - CONSORZIATA ESECUTRICE "PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOC. COOP" (P.IVA 02419070814)** che ha offerto un ribasso del 22,7681% sull'importo a base d'asta del seguente progetto: **PNRR - (M5C2 - INVESTIMENTO 2.1) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - PER IL RECUPERO E INTEGRAZIONE DEL BASOLATO DI VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO - CUP: I93D21000410001 - CIG ACCORDO QUADRO: A01153FB3C - CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A05923A66C**

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. n. 99594 del 29/11/2024 il RUP Geom. Leonardo Asaro, vista l'imminente procedura per la consegna dei lavori degli interventi di cui sopra, e successiva liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, chiede al Consorzio Innova Soc. Coop (P. IVA 03539261200) ed alla Consorzata Esecutrice Penta Costruzioni e Servizi Soc. Coop (P.IVA 02419070814) di predisporre la garanzia fidejussoria per l'anticipazione contrattuale pari al 20%;

- in data 07/02/2025 prot. n. 11129 viene trasmessa dal consorzio INNOVA Società Cooperativa la garanzia fideiussoria n. 2025IT030120004082 per l'anticipazione del 20% pari ad € 38.300,02 oltre IVA del 10% rilasciata dalla AXIOM Insurance Company per i lavori **“PNRR - (M5C2 - INVESTIMENTO 2.1) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - PER IL L'INTEGRAZIONE DEL BASOLATO DI VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO - CUP:I93D21000410001 - CIG: A01153FB3C - CIG A05923A66C.**

- Con verbale in data 12.12.2024 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori di cui sopra, nelle more dell'acquisizione dell'ordinanza di chiusura al traffico veicolare nelle aree di intervento;
- In data 20.12.2024 con verbale è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori di cui sopra, procedendo contestualmente alla stesura del verbale di concreto inizio dei lavori;
- In data 09.01.2025, acquisita la prot. n°2068 del 10.01.2025, il suddetto tecnico di commessa, signor Parisi Domenico, incaricato dal Consorzio Innova Soc.Coop., a mezzo Pec, ha chiesto la sospensione dei lavori in oggetto, con la motivazione che in conseguenza della consegna dei lavori di riqualificazione e recupero delle mura di Tramontana dal bastione Conca al bastione Imperiale con la Scalinata di Sant'Anna si è riscontrata la necessita di utilizzare sia la via Sant'Anna che la piazzetta Ghiaccio come vie di accesso al cantiere con i mezzi pesanti (camion, betoniere, pompa di calcestruzzo etc.).
- Le uniche vie di accesso al cantiere per il recupero delle mura di Tramontana sono rappresentate da via Sant'Anna, mentre la Piazzetta Ghiaccio costituisce l'unico punto idoneo per il pompaggio del calcestruzzo sulle mura, e che lo smantellamento dell'asfalto renderebbe impossibile l'accesso ai mezzi, e la concomitanza dei due interventi causerebbe inevitabili interferenze tra i rispettivi cantieri. Inoltre l'esecuzione dei lavori di recupero delle mura di Tramontana successivamente al completamento del recupero del basolato potrebbe comportare danni al basolato appena realizzato.
- Con Verbale di Sospensione del 15 Gennaio 2025, in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi, si è disposto di sospendere i lavori di Recupero e l'Integrazione del basolato di Via Cucuzzella e Via Sant'Anna finalizzato a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nel centro storico - CUP: I93D21000410001 – CIG: A01153FB3C” - CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A05923A66C, a partire dal giorno 15 Gennaio 2025, fino al successivo ordine di ripresa.

- Il verbale di Ripresa dei lavori redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 D.M. 07/03/2018 n°49, in data 22 Aprile 2026, nel quale veniva indicato dal R.U.P. l'avvenuto superamento delle criticità che avevano determinato la sospensione delle attività e con la convocazione dell'impresa esecutrice da parte della Direzione dei Lavori disponendo la Ripresa dei Lavori da completarsi entro e non oltre il 25 Giugno 2026.
 - che, in presenza di motivate esigenze di pubblico interesse connesse al rispetto del cronoprogramma dell'intervento e delle scadenze imposte dal finanziamento dell'opera, si è reso necessario garantire la prosecuzione delle lavorazioni senza soluzione di continuità, evitando qualsiasi sospensione delle attività di cantiere;
 - che l'Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento, tenuto conto delle maggiori lavorazioni previste e della loro incidenza sul cronoprogramma esecutivo, ha previsto la concessione di una proroga di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi del termine utile per l'ultimazione dei lavori, rideterminando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2026.
- In relazione alle lavorazioni previste dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e considerata la loro effettiva incidenza sul cronoprogramma esecutivo, la Stazione Appaltante concede una proroga di **5 (CINQUE)** giorni naturali e consecutivi del termine utile per l'ultimazione dei lavori.

Pertanto, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene fissato al giorno **30 Giugno 2026**.

- L'Impresa si impegna a dare immediata esecuzione alle lavorazioni previste nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi senza interrompere le attività di cantiere. La prosecuzione dei lavori senza sospensione è motivata dall'esigenza di assicurare il rispetto del cronoprogramma dell'intervento e delle scadenze previste dal relativo finanziamento pubblico, evitando ritardi che possano compromettere il completamento dell'opera.

- Per quanto non espressamente modificato dall'allegato Atto di Sottomissione restano integralmente confermate tutte le clausole, condizioni, obblighi e pattuizioni contenuti nel contratto originario e nei relativi elaborati contrattuali.

- In data 25/06/2026 è stata redatta la Perizia di Variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.c del D. Lgs. 36/2023, approvando il suddetto Atto di Sottomissione e il suddetto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

- In data 25/06/2026 è stata redatta la contabilità del 1° SAL a tutto il 25/06/2026 per l'importo di € 107.030,81 al netto del ribasso d'asta;

- in data 25/06/2026 è stato emesso dal R.U.P Geom. Leonardo Asaro il certificato di pagamento n. 1 relativo al primo SAL dell'importo pari ad € 85.089,50 oltre IVA al 10% e per un importo complessivo di € 93.598,45;
- con Determina n. 2658 del 06/07/2026 si è provveduto alla liquidazione e pagamento del I SAL agli atti d'ufficio;
- in data 30/06/2026 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori nel quale venivano concessi il completamento dei lavori residuali di modesta entità.
- in data 07/08/2026 è stata redatta la contabilità del 2° ed ultimo SAL a tutto il 30/07/2026 per l'importo di € 195.203,80;
- in data 18/08/2026 è stato emesso dal R.U.P Geom. Leonardo Asaro il certificato di pagamento n. 2 relativo al secondo ed ultimo SAL dell'importo pari ad € 70.838,26 oltre IVA al 10% e per un importo complessivo di € 77.922,09;
- con Determina n. 3353 del 31/08/2026 si è provveduto alla liquidazione e pagamento del II° ed ultimo SAL agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- In data 7 settembre 2026 è stata redatta la contabilità relativa allo stato finale dei lavori, per l'importo di € 189.338,86.
- Dal conto finale emerge un'economia di spesa pari a € 4.888,92, oltre IVA al 10% pari a € 488,89, per complessivi € 5.377,81, derivante dalla rettifica di un errore materiale riscontrato nella contabilità dello stato finale dei lavori. Emerge, altresì, la necessità di rimborsare all'impresa le spese sostenute per gli oneri di conferimento dei materiali di risulta, pari a € 7.667,31, oltre IVA al 22% pari a € 1.686,81, per complessivi € 9.354,12.
- In data 28 settembre 2026 il RUP, geom. Leonardo Asaro, ha emesso il certificato di pagamento n. 3 relativo allo stato finale dei lavori, per un importo negativo di € 4.888,92, oltre IVA al 10%, per complessivi € 5.377,81, da compensare con l'importo dovuto per gli oneri di conferimento dei materiali di risulta, pari a € 7.667,31, oltre IVA al 22%, per complessivi € 9.354,12, come da certificazione di liquidazione degli oneri di conferimento in discarica del 28 settembre 2026.
- Per effetto della compensazione tra gli oneri di conferimento, pari a € 9.354,12, e la rettifica in diminuzione dello stato finale dei lavori, pari a € 5.377,81, l'importo complessivo risultante a credito dell'impresa è pari a € 3.976,31.
- Il Consorzio Innova Soc. Coop. ha emesso la fattura elettronica n. 26IVPA-04384 del 30 settembre 2026, acquisita al prot. n. 83066 del 1° ottobre 2026, RUF 5113, identificativo SDI n. 18301847062, dell'importo complessivo di € 9.354,12, relativa agli oneri di conferimento dei materiali di risulta e allo stato finale dei lavori.
- È stata altresì emessa la nota di credito n. 26IVPA-04383 del 30 settembre 2026, acquisita al prot. n. 83112 del 1° ottobre 2026, RUF 5112, identificativo SDI n. 18307833186, dell'importo complessivo di € 5.377,81, a storno parziale della predetta fattura.
- La compensazione tra gli imponibili, pari rispettivamente a € 7.667,31 per gli oneri di conferimento e a € 4.888,92 per la rettifica in diminuzione dello stato finale dei lavori, determina un imponibile netto di € 2.778,39.
- La differenza tra l'IVA al 22% sugli oneri di conferimento, pari a € 1.686,81, e l'IVA al 10% relativa alla rettifica in diminuzione, pari a € 488,89, ammonta a € 1.197,92.
- Pertanto, l'importo complessivo risultante dalla compensazione ammonta a € 3.976,31, di cui € 2.778,39 per imponibile netto ed € 1.197,92 quale differenza tra gli importi IVA sopra indicati, fatto salvo il corretto trattamento fiscale e contabile dell'operazione.
- La società risulta in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal DURC acquisito agli atti d'ufficio.
- Dalla verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agli atti d'ufficio, la società risulta non inadempiente.
- *“per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del procedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'Art.6 bis della L. 241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con delibera di G.M.” Per facilità di comprensione si riporta l'art. 6 bis della L. 241/90 “Il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;*

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 10 comma 3 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013;
- il Regolamento di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 20/03/2017;
- l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, che così recita: "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile Determ. n. 2457 del 01/08/2023 pag. 3/6 copia informatica per consultazione è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario che provvede, entro sette giorni, ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.";

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1 Prendere atto della contabilità dello Stato Finale dei Lavori;

2 Liquidare alla Società Cooperativa Consorzio Innova con sede legale in via G. Papini 18 CAP 40128 (BO) Partita IVA 03539261200 - la somma complessiva di € 3.976,31 compresa IVA al 22% per lo Stato Finale dei Lavori e gli Oneri di Conferimento a discarica inerente i lavori **PNRR - (M5C2 - INVESTIMENTO 2.1) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - PER IL RECUPERO E INTEGRAZIONE DEL BASOLATO DI VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO - CUP: I93D21000410001 - CIG ACCORDO QUADRO: A01153FB3C - CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A05923A66C**, a saldo delle fatture elettroniche:

- - fattura elettronica n.26IVPA-04384 del 30/09/2026, assunta al prot. n°83066 del 01/10/2026 - RUF: 5113 (identificativo file SDI n.18301847062), dell'importo complessivo di € 9.354,12, per quanto riguarda lo Stato Finale dei Lavori e gli Oneri di conferimento a discarica;
- - Nota di Credito n.26IVPA-04383 del 30/09/2026, assunta al prot. n°83112 del 01/10/2026 - RUF: 5112 (identificativo file SDI n.18307833186), dell'importo complessivo di € 5.377,81, per quanto riguarda la Nota di Credito a Storno Parziale della fattura elettronica n.26IVPA-04384 del 30/09/2026.

3 Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € **3.976,31** in favore della Società Cooperativa Consorzio Innova con sede legale in via G. Papini 18 CAP 40128 (BO) Partita IVA 03539261200 mediante Bonifico Bancario con le coordinate IBAN indicate in fattura, e ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n.633/1972 contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € 1.197,92 vincolata allo stesso mandato di pagamento, con imputazione al cap. 247 *"IVA servizi istituzionali trattenuta art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 (Split Payment)"*, impegnando nel contempo, il debito nei confronti dell'Erario, pari alla stessa somma trattenuta, al Cap. 1088

“trattenuta art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 (Split Payment)”- (Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – U 7.02.05.01.001);

4 Dare atto che l'importo complessivo di € **3.976,31** ricade sul capitolo n. 52586 denominato PAVIMENTAZIONE CON BASOLE E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI VIA CUCUZZELLA E VIA SANTANNA - F.TO STATALE CAP. 3386/E - RIGENERAZIONE URBANA DAL 2021 AL 2026 308.289,00 - I93D21000410001 - codice 10.05-2.02.01.09.012 – annualità 2026 in quanto a:
- € **3.976,31** sull'impegno n.3561 assunto con Determina n. 4389 del 29/12/2023;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Leonardo Asaro

Il Funzionario
AMENTA ORAZIO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

- 1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: **PNRR - (M5C2 - INVESTIMENTO 2.1) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE"** - PER IL RECUPERO E INTEGRAZIONE DEL BASOLATO DI VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. - CONSORZIATA ESECUTRICE PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOC.COOP E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO AD ASSESTAMENTO FINALE - CUP: I93D21000410001 - CIG ACCORDO QUADRO: A01153FB3C - CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A05923A66C ;
- 2) dare atto che la presente determinazione:
 - è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
 - l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, li 09/10/2026



Sottoscritta dal Dirigente

AMENTA ORAZIO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 09/10/2026