

Città di Trapani
Ufficio Tecnico 5° Settore - Lavori Pubblici



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

LAVORI : PNRR - (M5C2-INVESTIMENTO 2.1) - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA) - RECUPERO E INTEGRAZIONE DEL BASOLATO DI VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO

IMPRESA : Consorzio Innova Soc.Coop.

REGISTRO DI CONTABILITA'
STATO FINALE

Il presente registro consta di n. 2 (due) pagine

Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra Leonardo Asaro



TRAPANI li , 07/09/2026

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib. Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					250.598,48	123.389,52
07/08/2026		R E G I S T R O	EMESSO 2° SAL (Importo netto € 195.203,80)						
07/08/2026			Emesso 2° certificato pagamento lavori per € 70.838,26						70.838,26
9428/08/2026	1.2.3		Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di	m³	1 7	-368,62	6,19	-2.281,76	
9528/08/2026	1.2.4		Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m³	1 7/8	-393,96	4,83	-1.902,83	
9628/08/2026	1.3.5		trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa	m³ x km	1 8	-10.621,95	0,52	-5.523,41	
9728/08/2026	N.P.07		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in	cad	1 30	1,00	555,01	555,01	
9828/08/2026	13.8.1		Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di	m³	1 30	0,20	25,34	5,07	
9928/08/2026	6.4.2.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo	kg	1 30/31	100,00	4,87	487,00	
10028/08/2026	1.2.4		Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m³	1 31/32	-55,88	4,83	-269,90	
10128/08/2026	1.3.5		trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa	m³ x km	1 32/33	2.570,94	0,52	1.336,89	
			SOMMANO					€ 243.004,55	€ 194.227,78
			A RIPORTARE					243.004,55	194.227,78

TRAPANI li', 07/09/2026

L'Impresa

Consorzio Innova Soc. Coop.

Il Direttore dei Lavori

Ingegnere Giuseppe Galia

Il Responsabile Unico del Progetto

Geometra Leonardo Asaro